



FORTEX

CONTROL DE OBRA

AMPLIACION CASA REAL ANKARA

O B R A

REMODELACION

PERIODO DEL CONTRATO SEMANA 09 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026

SEMANA 09

PRESUPUESTO ORIGINAL

\$227,968.79

ADICIONALES (compra de piso, azulejo, adhesivo)

\$5,250.00

ADICIONALES

\$0.00

PRESUPUESTO FINAL

\$233,218.79

\$

-

ESTIM No.-	PERIODO		DESCRIPCION	FAC	MONTO	IVA 16%	IMPORTE ESTIMACION TOTAL
ANTICIPO	SEM 01 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2026		ANTICIPO MATERIALES	15%	\$ 34,000.00	TRANSFERENCIA	\$ 45,000.00
			MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 11,000.00	TRANSFERENCIA	
PAGO 02	SEM 02 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026		MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 17,000.00	TRANSFERENCIA	\$ 17,000.00
PAGO 3	SEM 03 DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026		MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 13,000.00	TRANSFERENCIA martes 12 de mayo	\$ 13,000.00
PAGO 4	SEM 04 DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2026		MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 15,000.00	MIERCOLES 20-05-26	
					\$ 5,000.00	VIERNES 22-05-26	\$ 30,000.00
					\$ 10,000.00	MARTES 26-05-26	
PAGO 5	SEM 05 DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2026		MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 15,000.00	TRANSFERENCIA SABADO 30-05-26	
					\$ 2,500.00	EFFECTIVO RENTA CIMBRA	\$ 17,500.00
					\$ -	\$ -	
PAGO 6	SEM 06 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2026				\$ 10,000.00	TRANSFERENCIA MARTES 02-JUN-26	
					\$ 5,000.00	TRANSFERENCIA JUEVES 03-JUN-26	\$ 17,000.00
					\$ 2,000.00	TRANSFERENCIA SABADO 06-JUN-26	
PAGO 7	SEM 07 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026		MATERIALES Y ALBAÑILERIA		\$ 10,000.00	TRANSFERENCIA LUNES 08-JUN-26	
					\$ 17,000.00	NOMINA ASM COMIDAS GASOLINAS	\$ 27,000.00
	COMPRAS HOME DEPOT		PUERTA, MANIJA, PISO	07/06/26	\$ 7,560.00		\$ 7,560.00
	COMPRAS HOME DEPOT		YESO, C.CARGA, CABLE		\$ 3,826.00		\$ 3,826.00
	COMPRAS HOME DEPOT		AZULEJO, PUERTA PLEGADIZA	06/06/26	\$ 6,900.00		\$ 6,900.00

91.35%

